



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

2.7.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „АКС-БУЛ“ ООД, гр. Враца, площадка гр. Мездра, оператор на „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“, попадаща в обхвата на т. 5.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС

Дата на извършване на проверката: 18.06.2026 г.

Място на извършване на проверката: Производствена площадка на „АКС-БУЛ“ ООД, намираща се гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, Източна промишлена зона

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 59 от 17.06.2026 г. на директора на РИОСВ – Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2026 г.

Цел на проверката: Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване поставените условия и срокове в Комплексно разрешително (КР) № 580-Н1/2022 г., издадено на оператора „АСК БУЛ“ ООД, гр. Враца, за „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“, попадаща в обхвата на т. 5.1 “б” от Приложение № 4 на ЗООС, както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда и специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

Извършена е проверка на място и по документи на производствената площадка във връзка с работата на инсталацията, нейният капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електроенергия, топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действие при аварии.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Проверени са следните основни производствени звена, участъци и условия:

- 1. Инсталация за преработка отпадъчни нефтопродукти**, в обхвата на т. 5.1 “б” от Приложение 4 на ЗООС, включваща:
 - Сепаратор за частично обезводняване на отпадъчни нефтопродукти (разположен на територията на Резервоарен парк № 2);
 - Изпарителна колона с разширителен съд;
 - Топлообменници;
 - Междинен съд за кондензирана вода.
- 2. Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона**, в обхвата на т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:
 - Резервоарен парк №1, включващ следните резервоари – R1 и R2;
 - Резервоарен парк №2, включващ следните резервоари – R11 и R12;
 - Резервоарен парк № 3, включващ следните резервоари – R6, R7, R8, R9, R10, R13 и R14.

Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на топлоенергия, включваща:

- Котел № 1 – ПКН 0,4 - 0.282 MW;
- Котел № 2 – маслогрееен - 0.450 MW;
- Котел № 3 – маслогрееен - 0.400 MW;
- Котел № 4 (резервен) – ПКН 0,4 - 0.282 MW;
- Котел № 5 – Водогрееен – 0.024 MW;
- Котел № 6 – Водогрееен – 0.025 MW.

Проверени са следните условия: Инсталации, обхванати от това разрешително; Обхват; Капацитет на инсталациите; Управление на околната среда; Уведомяване; Използване на ресурси; Емисии в атмосферата; Емисии на отпадъчни води; Управление на отпадъците; Шум;. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване; Предотвратяване и действия при аварии; Преходни и аномални режими на работа; Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Констатации от проверката по условия:

Експлоатират се само разрешените с КР инсталации. Не са изградени сепараторът за частично обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и резервоар R 14 от резервоарен парк № 3.

От Участък „Вакуумна дестилация“ са монтирани:

- съдът за технологичен кондензат;
- съдът за вакуумен гудрон;
- всичките топлообменници;
- вакуум колоната и апарата за нагряване;
- воден/мокър скрубър.

Тръбните линии към съответните апарати, измервателни прибори и помпени агрегати са монтирани.

Изградена е бетонова шахта с обем 1 м³, а за подземния резервоар с обем 18 м³ за събиране на отпадъчни води от Участък „Вакуумна дестилация“ са започнати изкопни дейности.

Разработени са всички инструкции за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, както и тези за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Изготвени са списъци с инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръженията; за мониторинг на техническите и емисионни показатели; за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на КР. Инструкциите се прилагат, като резултатите на допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия се отразяват във формуляри (ФКР).

Данните са докладвани с ГДОС 2025 г.

Операторът е уведомил РИОСВ – Враца, че за ИП „Изграждане на участък Вакуумна дестилация“ към съществуващата инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти е издаден Протокол (образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж от 27.02.2024 г. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУТ от този ден е започнало изграждането му и реализацията на ИП е започнала.

Дружеството има изготвена Оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети, съобразно условията в издаденото КР. Същата е представена в РИОСВ – Враца.

Вода за производствени нужди се използва само от градската водопроводна система при наличие на актуален договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца. Количествата вода за производствени нужди разрешени с КР, не се превишават. Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на охлаждащата система към Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти. Прилага се и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Водят се формуляри, в които се отразяват проверките на водопроводната мрежа и охлаждащата система. Формулярите се водят ежегодно в електронен формат. Извършва се ежедневен визуален оглед от служителите на фирмата. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди. Охлаждащата вода е включена в оборотен цикъл и само се допълва за компенсация на загубите.

От направените 12 броя проверки през 2025 г. на охлаждащата система към Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти, няма установени течове и установени несъответствия.

Консумираната през 2025 г. електроенергия не превишава стойностите разрешени с КР. Разработена е методика за изчисляване консумацията на топлоенергия от Резервоарите за съхранение на опасни отпадъци (отпадъчни нефтопродукти) и Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти.

Извършва се ежедневен контрол на работата на съоръженията. Води се електронен формуляр, който се попълва годишно, при профилактика, реконструкция или при съмнение за отклонения.

Операторът е изготвил доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Представени са информационните листове за безопасност (ИЛБ) на използваните опасни химични вещества и смеси. Те отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. В процеса на работа на инсталацията не се получават и не са необходими химични вещества различни от тези, които се оползотворяват (котелно гориво), поради което съгласно чл.2 параграф 7, буква Г от Регламент REACH дружеството не подлежи на регистрация.

Към момента на проверката Воден (мокър) скрубер е монтиран, но не е въведен в експлоатация. Вакуум-колоната е монтирана, изградено е и оборудването за пречистване на отпадните газове от нея, но не са въведени в експлоатация. Предстои изграждане на въвеждащите и отвеждащи тръбни линии към резервоарите, електрическата част и частта по автоматизацията на производствения процес.

Има изготвен План за собствен мониторинг, в който са определени технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, стойностите на технологичните параметри и честотата на мониторинг.

Експлоатират се само описаните в Условие 9.2.2. организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Котел № 3 и Котел № 4 не се експлоатират едновременно. Към тях е инсталиран умшалтер, който не позволява едновременната експлоатация.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници е определен чрез изчисление. Няма промяна в изпускащите устройства. Максималният дебит на отпадъчните газове е съгласно изчисления със Заявлението за КР. Разработени са и се прилагат инструкции за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката и за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

За да се предотврати запрашаване площадката се почиства редовно. Товаро-разтоварните дейности се извършват посредством свързване на автоцистерната и резервоара за суровини с мека връзка /шланг/. Всички резервоари, в които се съхраняват входящите количества отпадъци и готовия продукт са затворени.

Няма постъпвали оплаквания и сигнали за наличие на миризми от дейността на инсталацията.

Заустването на отпадъчни води е в канализационната система на бивш "Балкан Искър" АД, съгласно условието в КР. Експлоатират се 3 бр. каломаслоуловители за производствени отпадъчни води и дъждовни води от площадката.

Изготвена е инструкция, в която са определени контролираните параметри на пречиствателните съоръжения (3 бр. КМУ). Определените параметри са – ниво на горен маслен слой за всеки КМУ и налягане на подавания въздух на флотатора за КМУ 2.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всички пречиствателни съоръжения с определените оптимални такива и се предприемат необходимите коригиращи действия, при констатиране на несъответствия. Ежемесечно се води електронен дневник (формуляри), в който се отразяват стойностите на контролираните параметри и при необходимост се извършва почистване на пречиствателните съоръжения (КМУ). От началото на годината до момента на проверката е извършено почистване на горния слой на всички КМУ 10 пъти. Почистените нефтопродукти са оползотворени в собствената инсталация. Спазват се поставените в таблица 10.1.2.1. индивидуални емисионни ограничения и честотата на мониторинг.

Мониторинг на смесен поток – пречистени производствени и дъждовни води (след 3 броя каломаслоуловители), пречистени битово-фекални отпадъчни води и отпадъчни води от участък „Вакуумна дестилация“ (технологичен кондензат, отпадъчни води от скрубера за пречистване на некондензирани газове и дъждовни води от площадката) се извършва 2 пъти годишно, съгласно честотата определена с КР. Лабораторните анализи са извършени от акредитирана лаборатория. Разработена е инструкция за изчисление на зауствените отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка. Резултатите се отразяват в електронен формат. От извършения собствен мониторинг през 2025 г. не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Извършено е пробонабиране на отпадните води за първо шестмесечие на 2026 г. и предстои предоставяне на протоколите от изпитване.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга е докладвана с ГДОС 2025 г.

В РИОСВ – Враца е представен план за собствен мониторинг, който включва и мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката. Планът е съгласуван от Изпълнителния директор на ИАОС.

Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл. Инсталацията само се допълва за компенсиране на загубите.

От дейността на инсталацията се образуват отпадъци със следните кодове: от инсталацията за третиране - 19 02 05* (механични примеси и утайки от инсталацията за преработка на отпадъчни нефтопродукти), 19 02 07* (нефтопродукт от реактори за утаяване на кондензирана вода) отпадъкът няма предварително съхранение и се връща за повторна преработка и от инсталацията за съхранение - 16 07 08* (отпадък от почистване

на резервоари за съхранение). Има разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите се отразяват ежемесечно в електронен формуляр.

Отпадъци с произход България се приемат от юридически лица на база подписан договор, приета заявка и уточнен график. Всяко приемане на отпадъци е съпроводено с договор, товарителница, кантарна бележка, идентификационен документ, приемо-предавателен протокол, инструкция за действия при аварии и пътен лист. За получените отпадъци по нотификация се изготвя Документ за движение и съпътстващите го документи за трансграничен превоз.

На площадката се приемат само разрешените с КР видове отпадъци. За образуваните опасни отпадъци при експлоатация на инсталациите има изграден затворен, стомано-бетонов, двусекционен резервоар за временното им съхранение. Обозначен е с надписи за съответен код и наименование на съхранявания отпадък. Към момента на проверката образуваните отпадъци с код 19 02 05* се съхраняват в затворени метални варели, на обособено за целта място, поради почистване на съоръжението за временно съхранение.

За дейността по транспортиране на отпадъци, „АСК-БУЛ“ ООД има издаден Регистрационен документ от РИОСВ – Враца № 05-РД-123-12 от 05.05.2023 г. От началото на 2026 г. до момента на проверката не са предавани отпадъци за оползотворяване, в т.ч. рециклиране. Изготвят се идентификационни документи при всяко предаване на опасни отпадъци. Води се отчетност в НИСО за извършената дейност по транспортиране.

Резервоарите за съхранение на отпадъци са монтирани върху бетонова основа, изградени са обваловки около всеки един от резервоарните паркове. Има поставени информационни табели за вида на отпадъците върху резервоарите. Територията на цялата площадката е с трайна настилка /бетон/.

В Инсталацията за преработка на отпадъчни нефтопродукти се преработват само отпадъци разрешени с КР.

Отпадъците се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

Водят се редовно отчетни книги за отпадъци чрез НИСО. Изготвени са и са подадени годишни отчети за отпадъците през 2025 г. чрез НИСО.

През 2024 г. са извършени измервания на нивата на шум излъчван в околната среда от дейността на инсталациите. Изготвен е и е представен в РИОСВ – Враца Доклад за резултати от извършени собствени периодични измервания на нивата на шум излъчван в околната среда от промишлени източници. Мониторингът е осъществен от акредитирана лаборатория. За извършените собствени измервания на нивата на шум излъчван в околната среда (дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво) са представени Протоколи от изпитване, съгласно които измерените нива отговарят на граничните стойности на еквивалентното ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Няма оплаквания от живущи около площадката от дейността на инсталацията по отношение на фактор „Шум“. Извършен е мониторинг на нивата на шум, излъчван в околната среда (дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво) за 2026 г. и предстои предоставяне на протоколите от изпитване.

Площадката е бетонирана, а дъждовните води са отведени към КМУ. Резервоарните паркове за съхранение имат обваловка. За проверявания период не е извършвано инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Товарно-разтоварни дейности се извършват само на определени за целта места (разтоварище). Разработена е инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прави се визуален оглед ежедневно.

Води се електронен дневник ежегодно на установените разливи и предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване. За проверявания период няма установени разливи.

Разработена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. До момента не са възниквали аварии.

Операторът документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията се води в електронен формат и се съхранява на площадката.

До момента не са възниквали аварийни ситуации и не са констатирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети.

Не се е налагало използване на тежко котелно гориво. Котел № 4 не е използван за проверявания период.

Операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях.

В РИОСВ – Враца в срок е представен ГДОС за 2025 г.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство, работата на инсталациите, условията и сроковете поставени с Комплексно разрешително (КР) № 580-Н1/2022 г., издадено на оператора „АСК БУЛ” ООД, гр. Враца.